

INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (Componente: Obras de Infraestructura Económica Entregadas).	
Clave y nombre de la Dependencia:	2111103103 - Secretaría de Obras Públicas.
Programa Presupuestario:	K001 Infraestructura para el Bienestar Social.
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01 - Obras de infraestructura social entregadas.
Indicador:	1103K001C01 - Porcentaje de obras de infraestructura social entregadas
Método de Cálculo:	(No. de Porcentaje de obras de infraestructura social entregadas / No. de Obras de Infraestructura Económica Entregadas Programadas.)*100
Trimestre reportado:	3do. Trimestre 2026
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://seop.qroo.gob.mx/seop/reportes-indicadores-fesippres/
Unidad Responsable del Indicador:	103-2206 - Subsecretaria de Obras.

Datos de las Variables (Programado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Programado			
		Julio	Agosto	Septiembre	Meta del Trimestre
Numerador	Número de Porcentaje de obras de infraestructura social entregadas		10	10	100.00%
Denominador	Número de Porcentaje de obras de infraestructura social entregadas		10	10	

Datos de las Variables (Ejecutado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Ejecutado				
		Julio	Agosto	Septiembre	Nivel de Cumplimiento	semáforo
Numerador	Número de Porcentaje de obras de infraestructura social entregadas		10	10	100.00%	
Denominador	Número de Porcentaje de obras de infraestructura social entregadas		10	10		

Descripción de los resultados: La Secretaría de Obras Públicas, como ejecutor de obras de infraestructura, través de la Subsecretaria de Obras lleva a cabo mediante supervisores de Obra la entrega - Recepción de obras de Construcción, Modernización y Conservación de la Infraestructura de Edificación e Infraestructura., Para el presente trimestre se realizó la captura del avance trimestral del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026, de las cuales no se considero ninguna en el mes de Julio, 10 en el mes de agosto y 10 en el mes de septiembre, Como resultados se ejecutó la Entrega -Recepción de la siguientes obras: Construcción del domo ligero en el Colegio de Bachilleres Cancún Tres Bonfil, en la localidad de Alfredo V. Bonfil, en el Municipio de Benito Juárez., Construcción del domo ligero en la escuela Primaria Popol Vuh, en la localidad de Cancún, en el Municipio de Benito Juárez, Construcción de domo ligero en la escuela Secundaria Técnica no. 16, Ocho de Octubre en la localidad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Construcción de Domo tipo Arco Techo en el Centro Integral de la Primaria infancia Chuun Koopó en la localidad de Cancún, Municipio de Benito Juárez. Construcción de Domo Ligero en la escuela Secundaria Técnica número 21 Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la localidad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Construcción de Domo Ligero en la escuela Primaria Javier Rojo Gómez, en la localidad de Luis Echeverría, en el Municipio de Othón P. Blanco, Construcción de Domo Ligero en la escuela Telesecundaria Benito Juárez, en la localidad de José Narciso Rovirosa, en el Municipio de Othón P. Blanco, Construcción de Domo Ligero en la escuela Telesecundaria Anselmo Tamay, en la localidad de X- Yatil, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Construcción de domo Tipo Arco Techo en la escuela Preescolar Indígena Francisco I. Madero, en la localidad de Betania, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Construcción de Domo Ligero en el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo puerto, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Construcción de Domo ligero en la escuela Telesecundaria Eleazar Vázquez Vázquez, en la localidad de Santa María Poniente, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Construcción de Domo Ligero en la escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio, en la localidad de José Narciso Rovirosa, en el Municipio de Othón P. Blanco, Construcción de Domo Ligero en la escuela primaria Vicente Guerrero, en la localidad de Emiliano Zapata, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Construcción de Domo Ligero en la escuela primaria Andrés Quintana Roo, en la localidad de Carlos A. Madrazo, en el Municipio de Othón P. Blando, Construcción de Domo Ligero en la escuela Primaria Pedro Pablo Lugo Montalvo, en la localidad de Sacalaca, en el Municipio de José María Morelos, Construcción de Domo ligero en la escuela Secundaria Técnica número 13 Manuel Crescencio Rejón, en la localidad de Dzuiuché, en el Municipio de José María Morelos, Construcción de Domo ligero en la escuela Secundaria Técnica número 5 Emiliano Zapata, en la localidad de Chunhuhub, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Escuela Colegio de Educación profesional Conalep 102 Felipe Carrillo Puerto, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela primaria Álvaro Obregón, en la localidad de Pioneros del Rio Xnohá, en el Municipio de Othón P. Blanco, Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Colegio de Bachilleres Plantel Bacalar, en el Municipio de Bacalar, Alcanzando el nivel de cumplimiento del 100 % y un rango de semaforización en verde, y de las cuales se anexan algunas actas como evidencias.

Anexos: Evidencia del Acta de entrega - Recepción.

**Cedula 250058, Construcción del domo ligero en el Colegio de Bachilleres
Cancún Tres Bonfil, en la localidad de Alfredo V. Bonfil**



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	250058.- "CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CANCÚN TRES BONFIL, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ".		
	Municipio: BENITO JUÁREZ	Localidad: ALFREDO V. BONFIL	
Origen del Recurso:	Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2025

Siendo las 14:00 horas del día 30 de Diciembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales, se reunieron con el objeto de formalizar, por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), representada por el M.C. Moisés Fernando Pérez Canto, en su carácter de Director de Edificaciones e Infraestructura, asistido por el C. Jonathan Gilberto Aban May en su carácter de Residente de Obra, para realizar la ENTREGA para su Operación, Conservación y Mantenimiento, a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CANCÚN TRES BONFIL, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"

Construcción de 470.52 m2 de domo tipo ligero, el cual incluye trabajos de cimentación a base de concreto armado premezclado considerando zapatas, dados; columnas de concreto armado premezclado con anclaje y montado de marcos con vigas de alma abierta a base de tubería redonda y perfiles de tipo ángulos con placas de acero, polines monten y contravientos para recibir cubierta de lámina Zintro-Alum, faldón y lona, canalón de lámina galvanizada y tensores, bajantes pluviales interconectadas a registros; incluye acabados en pintura vinílica y de esmalte en todo el domo y cancha; salidas de alumbrado en domo, luminarias tipo campana, estructuras para canastas de basquetbol y tableros, muro de acomoda eléctrica.

La Secretaría de Obras Públicas (SEOP), declara que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Y manifiesta que cuenta con el acta de vicios ocultos (se anexa copia) entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la Recepción de la Obra.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega por la Ejecutora
Secretaría de Obras Públicas

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Director de Edificaciones e Infraestructura

C. Jonathan Gilberto Aban May
Residente de Obra

Recibe para su Operación, Conservación y Mantenimiento.
Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo

[Firma]
Lic. Eddy Lema del Real
Directora del Plantel





SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Cedula 250060, Construcción del domo ligero en la escuela Primaria Popol Vuh, en la localidad de Cancún



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 250071.- "CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 OCHO DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ".

Municipio: BENITO JUÁREZ

Localidad: CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (FAFEF) 2025

Siendo las 13:30 horas del día 29 de Diciembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales, se reunieron con el objeto de formalizar, por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), representada por el M.C. Moisés Fernando Pérez Canto, en su carácter de Director de Edificaciones e Infraestructura, asistido por el C. Jonathan Gilberto Aban May en su carácter de Residente de Obra, para realizar la ENTREGA para su Operación, Conservación y Mantenimiento, a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 OCHO DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"

Construcción de 470.52 m2 de domo tipo ligero, el cual incluye trabajos de cimentación a base de concreto armado premezclado considerando zapatas, dados; columnas de concreto armado premezclado con anclaje y montado de marcos con vigas de alma abierta a base de tubería redonda y perfiles de tipo ángulos con placas de acero, polines monten y contravientos para recibir cubierta de lámina Zintro-Alum, faldón y lona, canalón de lámina galvanizada y tensores, bajantes pluviales interconectadas a registros; incluye acabados en pintura vinílica y de esmalte en todo el domo y cancha; salidas de alumbrado en domo, luminarias tipo campana, estructuras para canastas de basquetbol y tableros, muro de acomoda eléctrica.

La Secretaría de Obras Públicas (SEOP), declara que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Y manifiesta que cuenta con el acta de vicios ocultos (se anexa copia) entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la Recepción de la Obra.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS



M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Director de Edificaciones e Infraestructura

DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA
C. Jonathan Gilberto Aban May
Residente de Obra

Recibe para su Operación, Conservación y Mantenimiento.
Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo

[Firma]
Ing. Mauricio Juan Gonzalez Aguayo



SEQ
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
E INFRAESTRUCTURA**



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

**Cedula 250071, Construcción de domo ligero en la escuela Secundaria Técnica
no. 16, Ocho de Octubre en la localidad de Cancún,**



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN

PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 250060.- "CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA POPOL VUH, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ".

Municipio: CANCÚN **Localidad:** BENITO JUÁREZ

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (FAFEF) 2025

Siendo las 08:30 horas del día 29 de Diciembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales, se reunieron con el objeto de formalizar, por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), representada por el M.C. Moisés Fernando Pérez Canto, en su carácter de Director de Edificaciones e Infraestructura, asistido por el C. Jonathan Gilberto Aban May en su carácter de Residente de Obra, para realizar la ENTREGA para su Operación, Conservación y Mantenimiento, a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA POPOL VUH, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ."

Construcción de 470.52 m2 de domo tipo ligero, el cual incluye trabajos de cimentación a base de concreto armado premezclado considerando zapatas, dados; columnas de concreto armado premezclado con anclaje y montado de marcos con vigas de alma abierta a base de tubería redonda y perfiles de tipo ángulos con placas de acero, polines monten y contravientos para recibir cubierta de lámina Zintro-Alum, faldón y lona, canalón de lámina galvanizada y tensores, bajantes pluviales interconectadas a registros; incluye acabados en pintura vinílica y de esmalte en todo el domo y cancha; salidas de alumbrado en domo, luminarias tipo campana, estructuras para canastas de basquetbol y tableros, muro de acomoda eléctrica.

La Secretaría de Obras Públicas (SEOP), declara que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Y manifiesta que cuenta con el acta de vicios ocultos (se anexa copia) entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la Recepción de la Obra.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega por la Ejecutora
Secretaría de Obras Públicas

Recibe para su Operación, Conservación y Mantenimiento.
Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Director de Edificaciones e Infraestructura

Fatima Isela Del Pilar Zapata Camejo
Directora De La Escuela Primaria Popol Vuh

C. Jonathan Gilberto Aban May
Residente de Obra

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA "POPOL-VUH" T.M.
C.C.T 23DPR0641B ZONA ESCOLAR 036
CANCÚN, B. J. QUINTANA ROO

Testigos

Testigos



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Cedula 260058 Rehabilitación de cancha de uso Múltiple en Colegio de bachilleres plantel Bacalar.



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN

PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	260061.- Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela primaria General Emiliano Zapata, en la Localidad de Xul-ha, en el Municipio de Othon P. Blanco		
Municipio:	Othon P. Blanco	Localidad:	Xul-ha
CONTRATO	FAFEF-OP-008/2026		

Origen del Recurso: Estatal (x) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2026

Siendo las 10:00 horas del día 21 de julio de 2026; los representantes de las Entidades Estatales, se reunieron con el objeto de formalizar, por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), representada por el Ing. Erik Osorio González en su carácter de Director de Edificaciones e Infraestructura, asistido por el C. Angel de la Cruz Varguez Gongora en su carácter de Residente de Obra, para realizar la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento, a la dirección de la escuela primaria General Emiliano Zapata en la Localidad de Xul-ha y al Comité de Obra.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA:

Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la escuela primaria General Emiliano Zapata en la Localidad de Xul-ha, en el Municipio de Othon P. Blanco

rehabilitación de cancha, incluye excavación para rodapie, rodapie de mampostería de piedra, relleno con material producto de banco, piso de concreto de 10 cm de espesor y corte del piso para evitar fisuras por contracción del concreto

La Secretaría de Obras Públicas (SEOP), declara que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Y manifiesta que cuenta con el acta de vicios ocultos (se anexa copia) entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la Recepción de la Obra.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega por la Ejecutora
Secretaría de Obras Públicas

Recibe para su Operación, Conservación y Mantenimiento.
DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"EMILIANO ZAPATA"
CLAVE: 2307/0194L
ZONA ESCOLAR 001
XUL-HA, QUINTANA ROO

Ing. Erik Osorio González
Director de Edificaciones e Infraestructura

DRA. MARIA ANSELMA MORA CIMA
DIR. DE LA ESC. PRIMARIA

C. Angel de la Cruz Varguez Gongora
Residente de Obra

Por la empresa contratista:
CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.

TESTIGOS

Joel Aguilar Rangel
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

LIZBET MARTINEZ NAVARRETE
VOCAL COMITÉ DE OBRA



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Cedula 260061, de usos múltiples en la escuela primaria General Emiliano Zapata.



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN

PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 260058.- Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el colegio de bachilleres plantel Bacalar, en la Localidad de Bacalar, en el Municipio de Bacalar

Municipio: Bacalar Localidad: Bacalar

CONTRATO FAFEF-OP-017/2026

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
2026

Origen del Recurso: Estatal (x) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

Siendo las 10:00 horas del día 28 de agosto de 2026, los representantes de las Entidades Estatales, se reunieron con el objeto de formalizar, por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), representada por el Ing. Erik Osorio González en su carácter de Director de Edificaciones e Infraestructura, asistido por el C. Angel de la Cruz Varguez Gongora en su carácter de Residente de Obra, para realizar la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento, a la Dirección del Colegio de Bachilleres plantel Bacalar, en la Localidad de Bacalar, en el Municipio de Bacalar y al Comité de Obra.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA:

Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Colegio de Bachilleres plantel Bacalar, en la Localidad de Bacalar, en el Municipio de Bacalar

Rehabilitación de cancha, incluye rodapie de mampostería de piedra, relleno con material producto de banco, piso de concreto de 10 cm de espesor y corte del piso para evitar fisuras por contracción del concreto

La Secretaría de Obras Públicas (SEOP), declara que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Y manifiesta que cuenta con el acta de vicios ocultos (se anexa copia) entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la Recepción de la Obra.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega por la Ejecutora
Secretaría de Obras Públicas

Ing. Erik Osorio González
Director de Edificaciones e Infraestructura

C. Angel de la Cruz Varguez Gongora
Residente de Obra

Por la empresa contratista:
KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.

Diana Carolina Ortega Lozada

Recibe para su Operación, Conservación y Mantenimiento.
DIRECCION DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BACALAR




Ing. Erik Osorio González
Director de Edificaciones e Infraestructura




COLEGIO DE
BACHILLERES
DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

PLANTEL BACALAR
C.C.T. BACHILLERES

José Melchor García Villanueva

Cedula 250190, Construcción de Domo ligero en la escuela telesecundaria Eleazar Vázquez Vázquez

 		ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA	
<p>Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.</p>			
Ejecutor de de la Obra	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	250190.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ELEAZAR VÁZQUEZ VÁZQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.		
	Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO.	Localidad: SANTA MARÍA PONIENTE.
Origen del Recurso:	Estatad (X) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2025
<p>Siendo las 11:00 horas del día 26 de Diciembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales, se reunieron con el objeto de formalizar, por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), representada por el M.C. Moisés Fernando Pérez Canto en su carácter de Director de Edificaciones e Infraestructura, asistido por el C. Miguel Ángel Martínez Estrella en su carácter de Residente de Obra, para realizar la ENTREGA para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra "CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ELEAZAR VÁZQUEZ VÁZQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO".</p>			
<p>DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ELEAZAR VÁZQUEZ VÁZQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.</p>			
<p>I.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO.</p> <p>I.1.- PRELIMINARES.</p> <p>I.2.- CIMENTACIÓN.</p> <p>I.3.- ESTRUCTURA DE CONCRETO.</p> <p>I.4.- ESTRUCTURA METALÍCA.</p> <p>I.5.- FALDON.</p> <p>I.6.- ADHERIDOS.</p> <p>I.7.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS.</p> <p>I.9.- INSTALACIONES ELECTRICAS.</p> <p>I.10.- OBRA EXTERIOR ELECTRICA.</p> <p>I.11.- EXTRAORDINARIOS.</p>			
<p>La Secretaría de Obras Públicas (SEOP), declara que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Y manifiesta que cuenta con el acta de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la Recepción de la Obra.</p>			
<p>Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.</p>			
<p>Entrega por la Ejecutora Secretaría de Obras Públicas</p> <p></p> <p>M.C. Moisés Fernando Pérez Canto Director de Edificaciones e Infraestructura</p> <p></p> <p>C. Miguel Ángel Martínez Estrella Residente de Obra</p>		<p>Recibe para su Operación, Conservación y Mantenimiento. Escuela Telesecundaria Eleazar Vázquez Vázquez</p> <p></p> <p>Mariela Elvira Tax Ucan Directora del plantel</p> <p></p> <p></p>	

Elaboró	Revisó	Autorizó
 C. José Antonio Zurita Pinto Analista	 Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto Subsecretaría de Obras	 Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto Subsecretaría de Obras